

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月07日

計画の名称	上郡町における安全安心で快適な都市環境の創出（防災・安全）（2）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	上郡町											
計画の目標	下水道長寿命化対策を実施することにより、安全で快適な都市環境を創出する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	585	A	585	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	①高田台分区におけるマンホール蓋の対策率を0%（R2）から100%（R6年度）に向上させる。 高田台分区におけるマンホール蓋対策率 マンホール蓋対策済み箇所（蓋数） / マンホール蓋対策箇所（N=285）	0%	50%	100%
2	②上郡浄化センターの処理設備対策率を0%（R2）から100%（R6年度）に向上させる。 上郡浄化センターの処理設備の対策率 処理設備の対策済み箇所（箇所） / 処理設備の長寿命化対策箇所（7箇所）	0%	50%	100%
3	③上郡浄化センターの耐震化率を0%（R2）から100%（R6年度）に向上させる。 上郡浄化センターの耐震化率 耐震性能を有する構造物 / 耐震診断を行う構造物（14構造物）	0%	50%	100%
4	④下水道施設の広域化を図るため、上郡浄化センターへの統合を検討する。 上郡浄化センターへの広域化計画策定率 統合検討施設数 / 統廃合検討対象施設（10処理施設）	0%	50%	100%
5	⑤接続管路の詳細設計箇所を0%（R5）から100%（R6年度）に向上させる。 上郡浄化センターへの接続管路詳細設計 設計箇所 / 計画箇所（1箇所）	0%	0%	100%
6	⑥雨水出水浸水想定区域の指定面積を0%（R5）から100%（R6年度）に向上させる。 内水浸水想定区域図の対象面積 内水浸水想定区域図面積 / 事業計画面積（336.9ha）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	△	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上郡町	直接	上郡町	管渠 (汚水)	改築	高田台分区 マンホール蓋更新工事	マンホール蓋更新・調査設計	上郡町	■	■	■	■	■	92		策定済	
	A07-002	下水道	一般	上郡町	直接	上郡町	終末処理場	改築	上郡浄化センター電気機械設備更新工事	水処理設備工事(土木、機械、電気)	上郡町	■	■	■	■	■	347		策定済	
	A07-003	下水道	一般	上郡町	直接	上郡町	終末処理場	改築	上郡浄化センター耐震対策	耐震調査	上郡町	■	■	■	■	■	54		未策定	
	A07-004	下水道	一般	上郡町	直接	上郡町	終末処理場	改築	汚水処理施設広域化検討業務	計画策定	上郡町	■	■	■	■	■	46		未策定	
	A07-005	下水道	一般	上郡町	直接	上郡町	管渠 (汚水)	新設	汚水処理施設広域化接続工事	詳細設計	上郡町				■	■	16		未策定	
	A07-006	下水道	一般	上郡町	直接	上郡町	—	—	上郡町公共下水道内水浸水想定区域図作成業務	内水浸水想定区域図の作成	上郡町				■	■	30		未策定	
										小計						585				

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						585		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

上郡町

事後評価の実施時期

令和7年3月

公表の方法

上郡町ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

令和2年度から令和6年度までの5年間で社会資本総合整備計画による下水道事業を行い、定量的指標は概ね達成することが出来た。今後も当該整備計画に基づき汚水整備を促進し、ライフサイクルコストの縮減化を図るという観点から、計画的な下水道施設の長寿命化及び広域化を行うことにより、施設の持続的な管理・運営を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	指標①高田台分区におけるマンホール蓋対策率	
	最終目標値	100%
2	最終実績値	100%
	指標②上郡浄化センターの処理設備対策率	
3	最終目標値	100%
	最終実績値	71%
4	指標③上郡浄化センターの耐震化率（耐震診断）	
	最終目標値	100%
5	最終実績値	100%
	指標④上郡浄化センターへの広域化計画策定率	
6	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
7	指標⑤上郡浄化センターへの接続管路詳細設計	
	最終目標値	100%
8	最終実績値	100%

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
		指標⑥内水浸水想定区域図の対象面積 順調な事業進捗であった。